

Протокол собрания

общественной комиссии по обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ в сфере благоустройства и формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования «Молчановский район»

с. Молчаново

01.11.2021 г.

Место проведения: Администрация Молчановского района

Начало: 10.00

Повестка:

1. Об утверждении отчета о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды за 2021 год на территории муниципального образования «Молчановский район»

Присутствовали:

Председатель комиссии: – Пашков В.В. заместитель Главы Молчановского района – начальника Управления по вопросам жизнеобеспечения и безопасности

Члены комиссии:

Бондарева Н.А. – представитель общественной организации ОНФ;

Харченко Е.В. – и.о. Главы Могочинского сельского поселения;

Демьянова Е.А. – председатель районного Совета ветеранов Молчановского района;

Иразов В.Д. – председатель Молчановского районного общества инвалидов;

Меньшова С.В. - председатель Думы Молчановского района

СЛУШАЛИ: Пашкова В.В. - в рамках реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования «Молчановский район» в 2021 году выполняется благоустройство общественной территории «Парк культуры и отдыха» по адресу: с. Могочино, ул. Заводская 3 (3 этап). Выполнен контракт с ИП Дьяконовым А.К. г. Кемерово на благоустройство территории общего пользования в с. Могочино на сумму 3 842,38 тыс. руб.. Выполнен контракт с ООО «Класс-Т» г. Томск на поставку МАФов стоимостью 297,85 тыс. руб. Выполняются работы: устройство сцены, часть наружного освещения, устройство МАФов, озеленение, тротуарная плитка. На экономию 95,00 тыс. руб. заключен договор поставки информационного аншлага с ИП Петровым В.В. г. Томск.

Предлагаю утвердить отчет о реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». (Приложение к протоколу).

РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад Пашкова В.В..

Утвердить отчет о реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

ПРОГОЛОСОВАЛИ

«за» - единогласно

Председатель



В.В. Пашков

Отчет о реализации проекта "Формирование комфортной городской среды"

Субъект РФ	Томская область
Муниципалитет	Молчановский район
Код ОКТМО	

Общее количество контрактов на текущий год	4
В статусе "Черновик"	0
В статусе "Готовится документация"	0
В статусе "Размещён на площадке"	0
В статусе "Выбран исполнитель"	4
В статусе "Контракт заключён"	4
В статусе "Приёмка работ"	0
В статусе "Есть претензии"	0
В статусе "Контракт расторгнут"	0
В статусе "Контракт закрыт"	4
Планируемая стоимость	4 577 727,44
Сметная стоимость	4 577 727,44
Законтрактованная стоимость	4 577 727,44
Выплаченная стоимость	4 567 664,85
Сумма экономии средств по контрактам	10 062,59

Согласовано:

Председатель комиссии В.В. Пашков



(подпись)

Дата: 01.11.2021